

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	DIAS CALENDARIOS	Comienzo	Fin												
								S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2	
1		1		SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS 4, 5 Y 6 METRORREY	1827DIAS	mié 31/08/22	mar 31/08/27												
2		2		INICIO	0 DIAS	mié 31/08/22	mié 31/08/22												
3		3		Etapas 1 (L6), 11.5 km	636DIAS	mié 31/08/22	lun 27/05/24												
4		3.1		Actividades previas al inicio de la obra.	548DIAS	mié 31/08/22	jue 29/02/24												
5		3.1.1		Revisión de la información proporcionada por LA DEPENDENCIA y Recepción física del sitio de los trabajos.	22DIAS	mié 31/08/22	mié 21/09/22												
6		3.1.2		Revisión del expediente de Licitación y Contrato, alcances, anexos, presupuesto y programas	22DIAS	mié 31/08/22	mié 21/09/22												
7		3.1.3		Revisión y autorización de Proyecto ejecutivo para	518DIAS	vie 30/09/22	jue 29/02/24												
8		3.1.3.1		Obra Civil	518DIAS	vie 30/09/22	jue 29/02/24												
9		3.1.3.2		Sistemas y subsistemas Electromecánicos	518DIAS	vie 30/09/22	jue 29/02/24												
10		3.1.3.3		Sistemas auxiliares	376DIAS	vie 30/09/22	mar 10/10/23												
11		3.1.3.4		Obras Inducidas	357DIAS	vie 30/09/22	jue 21/09/23												
12		3.1.3.5		Ensamblaje de Material rodante	316DIAS	vie 30/09/22	vie 11/08/23												
13		3.1.3.6		Seguridad e Higiene	64DIAS	vie 30/09/22	vie 02/12/22												
14		3.1.3.7		Control de Calidad	64DIAS	vie 30/09/22	vie 02/12/22												
15		3.1.3.8		Medio Ambiente	64DIAS	vie 30/09/22	vie 02/12/22												
16		3.2		Actividades durante el desarrollo de la obra.	634DIAS	vie 02/09/22	lun 27/05/24												
17		3.2.1		Supervisión seguimiento y contr	522DIAS	vie 02/12/22	lun 06/05/24												
18		3.2.1.1		Obra Civil	517DIAS	vie 02/12/22	mié 01/05/24												
19		3.2.1.2		Sistemas y subsistemas Electron	373DIAS	mar 25/04/23	mié 01/05/24												

Proyecto: 01. 14-09-21 PROGRA
Fecha: jue 21/07/22

Tarea  Resumen 

Id	i	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	DIAS CALENDARIOS	Comienzo	Fin												
								S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2	
20		3.2.1.3	→	Sistemas auxiliares	373DIAS	mar 25/04/23	mié 01/05/24												
21		3.2.1.4	→	Obras Inducidas	356DIAS	vie 23/12/22	mié 13/12/23												
22		3.2.1.5	→	Ensamblaje de Material rodante	315DIAS	mar 27/06/23	lun 06/05/24												
23		3.2.1.6	→	Seguridad e Higiene	517DIAS	vie 02/12/22	mié 01/05/24												
24		3.2.1.7	→	Verificación Control de Calidad	517DIAS	vie 02/12/22	mié 01/05/24												
25		3.2.1.8	→	Medio Ambiente	518DIAS	vie 02/12/22	jue 02/05/24												
26		3.2.2	→	Elaboración de Reporte de avances	602DIAS	vie 02/09/22	jue 25/04/24												
27		3.2.3	→	Elaboración de Bitácora de Obra. (1586DIAS	586DIAS	vie 02/09/22	mar 09/04/24												
28		3.2.4	→	Coordinación de reuniones de trabajo	586DIAS	vie 02/09/22	mar 09/04/24												
29		3.2.5	→	Revisión y validación de Números (517DIAS	517DIAS	jue 01/12/22	mar 30/04/24												
30		3.2.6	→	Revisión y validación de posibles a	84DIAS	mié 07/02/24	mar 30/04/24												
31		3.3	→	Actividades al Término de la obra:	586DIAS	vie 02/09/22	mar 09/04/24												
32		3.3.1	→	Integrar y mantener al corriente el	586DIAS	vie 02/09/22	mar 09/04/24												
33		3.3.2	→	Entrega Recepción de los Trabajos	84DIAS	mié 17/01/24	mar 09/04/24												
34		3.3.3	→	Validación de de los planos de Obr	586DIAS	vie 02/09/22	mar 09/04/24												
35		3.3.4	→	Informe Final de los trabajos ejecut	84DIAS	mié 17/01/24	mar 09/04/24												
36		4	→	Etapas 2 (L6 y L4), 13.5 km	1135DIAS	lun 09/01/23	lun 16/02/26												
37		4.1	→	Actividades previas al inicio de la obra.	676DIAS	lun 09/01/23	jue 14/11/24												
38		4.1.1	→	Revisión de la información proporci	19DIAS	lun 09/01/23	vie 27/01/23												
39		4.1.2	→	Revisión del expediente de Licitació	19DIAS	lun 09/01/23	vie 27/01/23												
40		4.1.3	→	Revisión y autorización de Proyecto ejecutivo para	669DIAS	lun 16/01/23	jue 14/11/24												
41		4.1.3.1	→	Obra Civil	669DIAS	lun 16/01/23	jue 14/11/24												
42		4.1.3.2	→	Sistemas y subsistemas Electron	669DIAS	lun 16/01/23	jue 14/11/24												
43		4.1.3.3	→	Sistemas auxiliares	513DIAS	lun 16/01/23	mar 11/06/24												
44		4.1.3.4	→	Obras Inducidas	494DIAS	lun 16/01/23	jue 23/05/24												
45		4.1.3.5	→	Ensamblaje de Material rodante	453DIAS	lun 16/01/23	vie 12/04/24												

Proyecto: 01. 14-09-21 PROGRA
Fecha: jue 21/07/22

Tarea  Resumen 

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	DIAS CALENDARIOS	Comienzo	Fin														
								S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2			
46		4.1.3.6		Seguridad e Higiene	61DIAS	lun 16/01/23	vie 17/03/23														
47		4.1.3.7		Control de Calidad	61DIAS	lun 16/01/23	vie 17/03/23														
48		4.1.3.8		Medio Ambiente	61DIAS	lun 16/01/23	vie 17/03/23														
49		4.2		Actividades durante el desarrollo de la obra.	1068DIAS	vie 17/03/23	lun 16/02/26														
50		4.2.1		Supervisión seguimiento y contr	1068DIAS	vie 17/03/23	lun 16/02/26														
51		4.2.1.1		Obra Civil	1057DIAS	vie 17/03/23	jue 05/02/26														
52		4.2.1.2		Sistemas y subsistemas Electron	924DIAS	mar 08/08/23	lun 16/02/26														
53		4.2.1.3		Sistemas auxiliares	924DIAS	mar 08/08/23	lun 16/02/26														
54		4.2.1.4		Obras Inducidas	634DIAS	mar 29/08/23	vie 23/05/25														
55		4.2.1.5		Ensamblaje de Material rodante	840DIAS	mar 31/10/23	lun 16/02/26														
56		4.2.1.6		Seguridad e Higiene	924DIAS	mar 08/08/23	lun 16/02/26														
57		4.2.1.7		Verificación Control de Calidad	924DIAS	mar 08/08/23	lun 16/02/26														
58		4.2.1.8		Medio Ambiente	924DIAS	mar 08/08/23	lun 16/02/26														
59		4.2.2		Elaboración de Reporte de avances	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
60		4.2.3		Elaboración de Bitácora de Obra. (I	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
61		4.2.4		Coordinación de reuniones de trab	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
62		4.2.5		Revisión y validación de Números C	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
63		4.2.6		Revisión y validación de posibles a	84DIAS	mar 25/11/23	lun 16/02/26														
64		4.3		Actividades al Término de la obra:	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
65		4.3.1		Integrar y mantener al corriente el	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
66		4.3.2		Entrega Recepción de los Trabajos	84DIAS	mar 25/11/23	lun 16/02/26														
67		4.3.3		Validación de de los planos de Obr	994DIAS	mar 30/05/23	lun 16/02/26														
68		4.3.4		Informe Final de los trabajos ejecut	84DIAS	mar 25/11/23	lun 16/02/26														
69		5		Etapas 3 (L5), 11.0 km	1281DIAS	mié 28/02/24	mar 31/08/24														
70		5.1		Actividades previas al inicio de la obra.	678DIAS	mié 01/05/24	lun 09/03/26														
71		5.1.1		Revisión de la información proporci	21DIAS	mié 01/05/24	mar 21/05/24														

Proyecto: 01. 14-09-21 PROGRA
Fecha: jue 21/07/22

Tarea Resumen

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	DIAS CALENDARIOS	Comienzo	Fin												
								S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2	
92		5.2.2		Elaboración de Reporte de avances Fisico-Financieros y Fotográfico que reflejen el seguimiento dado a los programas detallados del Contratista. Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal. redu	1069DIAS	vie 27/09/24	mar 31/08/27												
93		5.2.3		Elaboración de Bitácora de Obra. (Registro y control de bitácoras); Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal, requerido para la correcta realización de los servicios	1069DIAS	vie 27/09/24	mar 31/08/27												
94		5.2.4		Coordinación de reuniones de trabajo, programar y asistir a juntas de trabajo, elaborar minutas; Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal, requerido para la correcta realización de los servicios	1153DIAS	vie 27/09/24	mar 23/11/27												
95		5.2.5		Revisión y validación de Números Generadores Semanales y de Estimaciones de obra trabajos ejecutados para la aprobación de la residencia de obra, Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal. re	1069DIAS	vie 27/09/24	mar 31/08/27												

Proyecto: 01. 14-09-21 PROGRA
Fecha: jue 21/07/22

Tarea  Resumen 

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	DIAS CALENDARIOS	Comienzo	Fin										
								S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1
101		5.3.4		Informe Final de los trabajos ejecutados, con memoria fotográfica. Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal, requerido para la correcta realización de los servicios. (Reporte Mensual)	486DIAS	mié 09/06/27	vie 06/10/28										
102		6		FIN DE LAS ACTIVIDADES	0 DIAS	mar 14/09/2	mar 14/09/2										