



DIRECCIÓN DE LICITACIONES
COORDINACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS
CONCURSO NO. SINL-CPE-028-2019
RELATIVO A: TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE ZONAS AFECTADAS EN
EL HOMBRO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, A 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

MINUTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en relación con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 6, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción VI, VIII, 18 fracción III, IV, VII y XIX, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación.

2.- En este acto se entrega en un archivo electrónico que contiene, catálogo de conceptos actualizado e identificado como 2ª Junta y datado el 16 de diciembre de 2019, información que supte al entregado en la inscripción a la presente documentación, detalle de cajillo, dicha información la deberán de considerar al momento de la elaboración e integración de su propuesta ya que en caso contrario la misma será desechada en su evaluación detallada

3.- La empresa COTELSA, S.A. DE C.V. presento las preguntas que se insertan en este acto:

En el Concepto con Numero Consecutivo 160, el cual dice: CORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES PARA LIBERAR VIGA Y PERMITIR EL IZAJE DE LA LOSA (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PREGUNTA: Nos podrian entregar el detalle mencionado

Respuesta: Se hace corrección en descripción de concepto, quedando detallada el tipo de perfil que será cortada cuya función son de atiesadores


En el Concepto con Numero Consecutivo 170, el cual dice: Y PROTECCION DE LAS BARRA FREYSSBAR Ø= 32 mm LONG= 1900 mm UBICADAS EN LAS CONEXION TIPO CX-5 CON CAPUCHONES DE TUBO LISO PHD 2 Y 2 1/2" DE DIAMETRO SDR 17 EN VAINA Y COPLE DE VAINA, SELLO CON PASTA IMPERMEABLE DE FRAGUADO INSTANTANEO TIPO INTEGRAL AZ O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CERA DE PROTECCIÓN CP - THPF 3003 A BASE DE MICRO CRISTALES ADICIONADOS CON ADITIVO, DE PUNTO DE FUSIÓN 60-121C, INYECTADA A PRESIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: DESPERDICIO, MATERIALES, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PREGUNTA: Nos podrian entregar el detalle de la protección de las barras

Respuesta: Se presenta detalle en plano TDC-PE-04

En el Concepto con Numero Consecutivo 190, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 4 CM ESPESOR, REV. 15CM, CON JUNTAS@6MTS, A 20MTS DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, MALLA ELECTROSOLDADA DE CUADRO CHICO (4X4 CAL. 6-6) CALZADA A MITAD DE ESPESOR, BOMBEO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PREGUNTA: El concreto premezclado sera normal o ligero con peso o densidad baja?



Respuesta: Será concreto premezclado normal con las especificaciones indicadas

En el Concepto con Numero Consecutivo 580, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MADERA A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" ESP CON UN ANCHO = 90 CM Y DE LONGITUD VARIABLE, FIJADA SOBRE BASTIDORES DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA DE TRIPLAY DE 3/4" ESP PARA FORMAR ALTURA DE 7 CM (VER MODULO EXISTENTE EN

AREA DE PROSCENIO) FORMANDO UNA CURVA PARA RECIBIR REJILLAS DE RETORNO CON TRATAMIENTO CONTRA TERMITA, SELLADOR, BARNIS, PINTURA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PREGUNTA: favor de especificar tipo de pintura

Respuesta: Pintura vinilica marca Berel de linea

En el Concepto con Numero Consecutivo 610, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 3/4" ESP EN AREA DE ESCENARIO FIJADO A ESTRUCTURA DE MADERA (BASTIDOR) CON TRATAMIENTO CONTRA TERMITA, SELLADOR, BARNIS, PINTURA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PREGUNTA: favor de especificar tipo de pintura.

Respuesta: Pintura vinilica marca Berel de linea

En el Concepto con Numero Consecutivo 700, el cual dice: RETIRO DE LAMPARAS Y SPOTS EXISTENTES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, FIRMA DE AUTORIZACION DE CONARTE, RETIRO DE MATERIALES A LUGAR INDICADO POR PERSONAL DE CONARTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PREGUNTA: El acarreo de los desmontajes recuperados serán dentro de las mismas instalaciones?

Respuesta: Sí, será entregado a personal de CONARTE en el inmueble

En el Concepto con Numero Consecutivo 760, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON REGISTRABLE, COLOR BLANCO MARCA USG O SIMILAR, MODELO RADAR DE 61 CM X 61 CM, MODELO CIRBUS OPEN PLAN REGULAR BISELADO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 Y 14, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: Favor de especificar la placa a utilizar ya que en el concepto se manejan dos modelos diferentes, uno es modelo Radar y el otro es Cirbus open plan regular biselado, cual de las dos se deberá considerar dentro del precio unitario? La estructura de soporte será 15/16" color blanca?

Respuesta: Será del tipo RADAR, si será sobre 15/16"

En el Concepto con Numero Consecutivo 790, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE LINEA EUROVENT SERIE 100 ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M DE ALTURA DE LUJO CON VIDRIO DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO, CRISTAL CLARO, CERRADURA Y CIERRAPUERTA SEGÚN EXISTENTE EN SITIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: Favor de especificar el color del aluminio de la puerta y si el vidrio será claro?

Respuesta: Ya se indica en concepto color blanco del aluminio y cristal claro

En el Concepto con Numero Consecutivo 800, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE LINEA EUROVENT SERIE 100 ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M DE ALTURA DE LUJO CON VIDRIO DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO, CRISTAL CLARO, CERRADURA Y CIERRAPUERTA SEGÚN EXISTENTE EN SITIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION, CORTES, NIVELADO, CHAPA 2 JUEGOS DE LLAVES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: Favor de especificar el color del aluminio de la puerta y si el vidrio será claro?

Respuesta: Ya se indica en concepto color blanco del aluminio y cristal claro

En el Concepto con Numero Consecutivo 820, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO MCA MASTER STEP RUBBER DE CONSTRUCCION HOMOGENIA CON MEDIDAS DE 18" X 18" DE 18" ESP COLOR 133 ADHERIDO CON PEGAMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: Favor de confirmar las medidas del piso, este será de 18" de espesor?



Respuesta: El espesor es de 1/8", ya se encuentra la corrección en catálogo de conceptos

En el Concepto con Numero Consecutivo 850, el cual dice: REPARACION DE PISO EXISTENTE DE DUELA DE MADERA DE ENCINO DAÑADO, DE 2" DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO Y 1" ESPESOR, BASE DE TRIPLAY DE 3/4 " ESP FIJADA A BASTIDOR DE MADERA CON TAQUETES Y CLAVOS, TRATAMIENTO CONTRA TERMITA, SELLADOR, BARNIS, PINTURA, INCLUYE: RETIRO DE DUELA DAÑADA, TRIPLAY DAÑADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PREGUNTA: Solamente será nuevo la duela y triplay de base, se reutilizara la estructura o bastidor de madera existente? Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se confirma, sólo será la duela, se reutilizará el bastidor existente.

En el Concepto con Numero Consecutivo 861, el cual dice: **TRAMITE ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, INCLUYENDO LAS GESTIONES Y PAGOS QUE ESTOS ORIGINEN.**

PREGUNTA 1.- Estan considerando dentro del tiempo de ejecución de los trabajos la autorización de los permisos por parte de la autoridad municipal?

Respuesta: Si, deberán realizarse todos los trámites necesarios en tiempo

PREGUNTA 2.- Solamente se deberá tramitar permisos ante la autoridad municipal o este inmueble es protegido por alguna autoridad de competencia federal?

Respuesta: Sólo será ante permisos municipales que deriben de la ejecución de las obras

4.- La empresa **KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** presento las preguntas que se insertan en este acto:
Consecutivo 560, Qué tipo de marca del panel aislante?

Respuesta: Será marca Multypanel Himsa o similar

Consecutivo 760, Considera dos modelos diferentes en el concepto cirrus open y radar? Cuál de los dos modelos es?

Respuesta: Será Modelo Radar, se corrige descripción en catálogo

Consecutivo 770, Puede proporcionar detalle de este cajillo?

Respuesta: Se anexa detalle de ejemplo

Consecutivo 790, La serie 100 solo es puesta corregida

Respuesta: Se cambia concepto a serie 50 abatible

Consecutivo 800, La serie 100 solo es puesta corregida

Respuesta: Se cambia concepto a serie 50 abatible

5.- En razón de que en el acto los licitantes presentes manifiestan que no tienen más dudas sobre los trabajos materia de la presente licitación, se les informa a los participantes que esta será la última junta de aclaraciones.

POR LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

C.P. PABLO OBREGÓN CARRANZA
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

ING. DENISSE GABRIELA ANDRADE ALVAREZ
POR LA DIRECCION DE PROYECTOS



ARQ. DAVID OSIEL GARZA MAYORGA
POR LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN



ARQ. FRANCISCO JAVIER GRACIA SÁNCHEZ
POR CONARTE

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)


CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y PROYECTOS
RODRIGUEZ SANDOVAL, S.A. DE C.V.



CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.




TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA MODERNA, S.A. DE C.V.



FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



COTELSA, S.A. DE C.V.

