



DIRECCIÓN DE LICITACIONES
COORDINACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS
CONCURSO NO. SINL-CPE-008-2021

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y PLUVIAL EN LA AV. ARTÍCULO 72 EN LA COL. ALIANZA REAL
EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L., A 24 DE AGOSTO DE 2021.

MINUTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en relación con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 6, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción VI, VIII, 18 fracción III, IV, VII y XIX, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación.

2.- En este acto se entrega un archivo electrónico con dos detalles complementarios a proyecto y catálogo de conceptos actualizado e identificado como 2ª. Junta y datado el 24 de Agosto de 2021, el cual sule al entregado en la inscripción a la presente documentación, lo cual deberán de considerar al momento de la elaboración de su propuesta ya que en caso contrario la misma será desechada en su evaluación detallada..

3.- La empresa **COTELSA, S.A. DE C.V.** presento las siguientes preguntas:

En el concepto No. 60 el cual dice: SUMINISTRO Y CONTRUCCION DE CORDON PERIMETRAL DE FORMA RECTANGULAR DE 15 x 25 x 40 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON ACERO DE REFUERZO CON 2 VRS #4 LONGITUDINAL Y VAR #4 ANCLADAS @ 60 CM, ACABADO Pecho PALOMA, CORTE CON DISCO @3.00MTS. INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, INCLUYE: FLETES, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Pregunta: el cordón perimetral a construir es rectangular o pecho paloma?

R= Se considera pecho paloma, catálogo actualizado entregado en este acto

En el concepto No. 110 el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 DE 10 x 30 CM, CON 2 VRS #4, ACABADO INTEGRAL AL COLADO PULIDO, CORTE CON DISCO @3.00MTS. CON EXCAVACION, RETIRO DE MATERIALS OBRA Y COMPACATACION DE RELLENO INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Pregunta: En la primera junta de aclaraciones realizamos la pregunta si el dentellón podría hacerse con una sección más robusta y la convocante respondió lo siguiente "Si se podrá considerar una sección de dentellón de 15 x 30 cms" entonces para efectos de análisis del precio unitario se deberá de considerar la sección de 15 x 30 cm?, en el nuevo catálogo entregado en la primer junta de aclaraciones el concepto mantiene la sección del catálogo original de 10 x 30 cm

R= Se considera sección de 15 x 30 cms., catálogo actualizado entregado en este acto.

En el concepto No. 430 el cual dice: RENIVELACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE CAJA DE VÁLVULAS DE CONCRETO DE 15CMS DE ESPESOR DE 2.80 x 2.60 M DE ACUERDO A NORMATIVA DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, INCLUYE: BOMBEO PARA VACIADO DE REGISTRO, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE, ROMPEDORA, EQUIPO, MAQUINARIA, ACORDONAMIENTO DE ÁREA CON CINTA PREVENTIVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS, MORTEROS, CIMBRA, DESCIMBRA, RENIVELACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO POLIMÉRICO, ADEMÁS DE LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU BUENA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Secretaría de Infraestructura

Nuevo León | Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-008-2021

Pregunta: en la descripción del concepto solicitan la renivelación de tapa y brocal de concreto polimerico, es tapa y brocal existente y solo se renivelará o deberemos considerar suministro y colocación de tapa y brocal de concreto polimerico nueva?

R= Incluir en suministro e instalación de tapa y brocal de polimerico nuevo, catálogo actualizado entregado en este acto.

En el concepto No. 450 el cual dice: REPARACIÓN DE CORDONES, GUARNICIONES Y DENTELLONES, DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIONES. INCLUYE: TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO, TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, CARGAS, ACARREOS A LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MATERIALES: CONCRETO F'C=200KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Pregunta: Se solicita el volumen de concreto promedio a considerar dentro del análisis de precio unitario, nos comentaron y respondieron en la primer junta "Volumen actualizado en catálogo de conceptos, entregado en este acto", pero sigue sin volumen de concreto a considerar para la reparación de cordones en el catálogo nuevo

R= Considerar 0.05 volumen de concreto por metro lineal.

En el concepto No. 460 el cual dice: CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, ELABORACION DE CONCRETO, COLOCACION, NIVELADO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

Pregunta: Se deberá incluir cimbra para la construcción de la cuneta? Nos podrían proporcionar croquis de la misma?

R= Incluir cimbra para la construcción de cuneta, se entrega detalle en este acto.

En el concepto No. 470 el cual dice: PREPARACIÓN DE CRUCE PARA FUTURAS RED DE RIEGO EN ANDADOR, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SANITARIO CÉDULA 40 DE 4" Ø, 4 CODOS SANITARIOS DE 90° DE 4"Ø PVC Y 4 TAPONES SANITARIOS DE 4"Ø DE PVC SANITARIO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PLANTILLA DE 10 CMS, ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Pregunta: Favor de indicarnos el largo del cruce para el correcto análisis de piezas especiales(codos, tapas) dentro del precio unitario

R= Se ajustará concepto a "Reparación de cruce para futuras red de riego en andador incluye: 6 ml de tubería de PVC sanitario cédula 40 de 8" de diámetro, 2 codos sanitarios de 90 grados de 8" de PVC y 2 tapones sanitarios de 8" de PVC sanitario, excavación para colocación de tubería plantilla de 10 cm, acostillado con material producto de la excavación, compactación, junteo de tuberías y accesorios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. La cantidad será 10 piezas.

En el concepto No. 880 el cual dice: PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Pregunta: El material de banco para la ejecución de este concepto será de tierra de banco seleccionado o arena de caliza triturada o cnc? En el croquis entregado nombrado como detalle excavación SADM marca capa o cama de arena de 10 cm de espesor?

R= Será cnc en una capa de 10 cms de espesor.


En el concepto No. 890 el cual dice: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA PARA RIEGO SENCILLO CORTO, RAMAL DE P.V.C. 2", INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, BRIDA ROSCADA DE 4" A 2" Ø DE BRONCE, SELLO DE COMPRESION, ADAPTADOR MACHO DE 2"Ø P.V.C., VÁLVULA DE PASO DE P.V.C. DE 2"Ø.) SEGUN PLANO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE "MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE.

Pregunta: en la primer junta de aclaraciones solicitamos plano o croquis de detalle de la toma de riego, nos comentaron que esa información venía en lo que se entregó en la primer junta pero no lo pudimos visualizar, nos podrían indicar si viene en los juegos de planos entregados y donde lo podemos visualizar?

R= En este acto se entrega detalle de riego.

4.- En razón de que en el acto los licitantes presentes manifiestan que no tienen más dudas sobre los trabajos materia de la presente licitación, se les informa a los participantes que esta será la última junta de aclaraciones.

POR LA DEPENDENCIA


ING. JESÚS ANTONIO GALINDO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE LICITACIONES



LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS



**Secretaría
de Infraestructura**
Nuevo León ¡Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-008-2021



ARQ. LETICIA COBOS PORTES
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS


ARQ. RICARDO GARZA GUERRA
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS


POR LA DIRECCION DE EDIFICACIÓN

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)

CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.


Daniel José Ríos


TEROMA, S.A. DE C.V.


Lorena Roldán

VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.


Irb. OSCAR R. TORRES

PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA,
S.A. DE C.V.


Gerardo Anzures