



DIRECCIÓN DE LICITACIONES

COORDINACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSO NO. SINL-CPE-030-2017

RELATIVO A: RECONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL TEATRO BICENTENARIO, MPIO. DE MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 10 DE MAYO DE 2017.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las **10:00** horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por **LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** en relación con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia ubicada en la calle Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N. L. con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 6, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción VI, VIII, 18 fracción III, IV, VII y XIX, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación.

2.- Se les informa que, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertación celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León, y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., se le retendrá a EL CONTRATISTA el dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato de obra pública para destinarse al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.

3.- Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertación celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, se le retendrá a EL CONTRATISTA el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato de obra pública para destinarse al DIF Nuevo León para obras de beneficio social.

Ni la retención para ICIC ni la retención para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo León forman parte de los Precios Unitarios ni de ninguna otra parte de la propuesta, ya que no constituye ningún costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc.

4.- La convocante no podrá contratar con las personas que tengan créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados; que no se encuentren inscrito en el registro estatal y/o federal de contribuyentes; o que habiendo vencido el plazo no haya presentado alguna declaración.

5.- Los licitantes deberán de considerar para la elaboración de su propuesta dentro de sus indirectos el suministro de agua y de la energía eléctrica para la ejecución de los trabajos, el equipo necesario e indispensable de seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra convocada; también el lugar en donde resguardaran la maquinaria y equipo para el desarrollo de dichos trabajos; adicional a lo anterior deberán de considerar también dentro de los indirectos un seguro de responsabilidad civil por \$1'000,000.00 M.N.

6.- En la convocatoria que rige la presente licitación, publicada en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación el día 28 de abril del presente año, se asentó en el inciso "B).- CONSULTA Y VENTA DE BASES", siendo lo correcto "CONSULTA Y ENTREGA DE BASES"; así mismo en el citado inciso también se asentó "Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y compra de bases en:..." siendo lo correcto "Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y entrega de bases en ...", ya que la entrega de las bases de la presente licitación no tienen costo alguno.

7.- En este acto se hace entrega en formato digital de un nuevo catálogo de conceptos identificado como Junta y datado 10 de Mayo de 2017, planos en formato DWG y especificaciones, información la cual suple a la entregada al inicio de la presente convocatoria, documentos los cuales deberán de ser considerados al momento de la elaboración de su propuesta ya que en caso contrario la misma será desechada en el análisis detallado de la misma.



8.- La empresa COTELSA, S.A. DE C.V. realiza las siguientes preguntas:

En el Concepto Numero Consecutivo #50, el cual dice: PULIDO DE PISO CON COLORANTE ARTIFICIAL EN AREA DE BUTACAS, INCLUYE: PICADO DE FIRME, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PREGUNTA: SE DEBERA CONSIDERAR ALGUN SOBREFIRME O EMPASTADO O CUAL ES LA RAZON POR LA QUE SOLICITAN EL PICADO DE FIRME? O SOLO SE PULIRA EL FIRME CON EQUIPO MECANICO PARA DEJAR UN ACABADO PULIDO PARA RECIBIR EL COLORANTE?

RESPUESTA: CON EL CAMBIO DE CATALOGO ESTE CONCEPTO SE ELIMINA, AL CONSIDERARSE PISO PORCELANATO, DEL CUAL YA SE AGREGO DICHO CONCEPTO DE TRABAJO EN EL CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO

En el Concepto con Numero Consecutivo #60 el cual dice: COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADAS CON 6 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR EL DIAMETRO DE LA COLUMNA ASI COMO SI REQUIERE ANILLO O ESTRIBOS DE VARILLA EN EL ARMADO DE LA MISMA, ESPECIFICAR DIAMETRO Y ESPACIAMIENTO DE LOS MISMOS

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN EL NUEVO CATALOGO

En el Concepto Numero Consecutivo #70, el cual dice: CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" EN CUADRICULA DE 20 X20 CM SINCLUYE, MATERIALES, CIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PREGUNTA: EL CONCEPTO VIENE CUANTIFIADO COMO PZA(PIEZA), QUE DEBEMOS CONSIDERAR COMO PIEZA? SE SOLICITA PLANO DE LA ESCALERA A CONSTRUIR

RESPUESTA: EN EL NUEVO CATALOGO SE ELIMINA ESTE CONCEPTO Y SE AGREGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS EN CIMBRA, ACERO Y CONCRETO

En el Concepto Numero Consecutivo #80, el cual dice: ESCALONES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" EN CUADRICULAS DE 30 CMS INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR DIMENSIONES DEL ESCALON (HUELLA Y PERALTE) PARA SU CORRECTO ANALISIS

RESPUESTA: SE DETALLA EN LOS PLANOS ACTUALIZADOS Y EL CONCEPTO CAMBIA AL DEL FIRME

En el Concepto Numero Consecutivo #100, el cual dice: CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATEIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRAS.

PREGUNTA: LA MALLA A CONSIDERAR PARA ESTE CONCEPTO SERA LA 6-6/10-10, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION Y SE AMPLIA LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO

En el Concepto Numero Consecutivo #130, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDERAPANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

PREGUNTA: SE SOLICITA ESPECIFICAR MARCA, MODELO Y DIMENSIONES COMO REFERENCIA DEL PISO SOLICITADO

RESPUESTA: EN EL NUEVO CATALOGO SE CAMBIA EL TIPO DE PISO A PORCELANATO DETALLANDO EN EL CONCEPTO DE TRABAJO TODAS LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA SU COTIZACION

En el Concepto Numero Consecutivo #150, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA A BASE DE PERFIL TUBULAR PARA VENTILAR EN LA SEGUNDA PLANTA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PREGUNTA: EL CONCEPTO VIENE CUANTIFICADO COMO PZA(PIEZA), SE SOLICITA CROQUIS DE LA VENTANA A FABRICAR

RESPUESTA: SE ANEXA PLANO DE DETALLE IDENTIFICADO COMO TEATRO BICENTENARIO 10-05-17 Y SE CAMBIA DE METALICA A ALUMINIO

En el Concepto Numero Consecutivo #160, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA A BASE DE PERFIL TUBULAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMIENTA, FONDO Y PINTURA.



PREGUNTA: EL CONCEPTO VIENE CUANTIFICADO COMO PZA(PIEZA) , SE SOLICITA CROQUIS DE LA VENTANA A FABRICAR

RESPUESTA: SE ANEXA PLANO DE DETALLE IDENTIFICADO COMO TEATRO BICENTENARIO 10-05-17 Y SE CAMBIA DE METALICA A ALUMINIO

En el Concepto Numero Consecutivo #170, el cual dice: RETIRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 4.4 X 3 MTS A BASE DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE CERAMIENTO, INCLUYE: VIDRIO, REFLECTASOL, CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PREGUNTA: SE SOLICITA PLANO O CROQUIS DE ESTRUCTURACION DE LA PUERTA PARA SU CORRECTO ANALISIS ASI ESPECIFICACIONES TALES COMO ESPESOR DE VIDRIO, TIPO, MARCA Y MODELO DE CHAPA A CONSIDERAR

RESPUESTA: SE ANEXA PLANO DE DETALLE IDENTIFICADO COMO TEATRO BICENTENARIO 10-05-17

En el Concepto Numero Consecutivo #180, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRAL EN PUERTA DE ACCESO INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA

PREGUNTA: FAVOR DE APLIAR LA INFORMACION DE LO SOLICITADO TALES COMO DISEÑO Y DIMENSIONES DEL VITRAL , YA QUE EL CONCEPTO VIENE COMO PIEZA

RESPUESTA: SE ELIMINA EL PRESENTE CONCEPTO

En el Concepto Numero Consecutivo #190, el cual dice: RETIRO Y COLOCACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTAS INTERIORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO DE LA CHAPA COMO REFERENCIA DE LO SOLICITADO

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN EL NUEVO CATALOGO

En el Concepto Numero Consecutivo #200, el cual dice: CONSTRUCCION DE FACHALETA A BASE DE PIEDRA CALIZA DE LA REGION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PREGUNTA: LA PIEDRA SERA TIPO LAJA? , O SE DEBERA DIMENSIONAR(CORTE) LA PIEDRA A ALGUNA MEDIDA ESPECIFICA ,ASI COMO TAMBIEN ESPECIFICAR EL ESPESOR DE LA FACHALETA A INSTALAR

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #210, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA EN PRETIL INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR SI ESTA SERA DE CONCRETO O TIPO PREFABRICADA DE POLIESTIRENO, ASI COMO LAS DIMENSIONES DE LA MOLDURA

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #230, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO EN RETICULA DE 3X3 COMO REFUERZO A TENSION SOBRE TECHO DE LAMINA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR LA CEDULA DEL TUBO A INSTALAR

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #260, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LEED PARA ALUMBRADO DE TEATRO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA, MODELO Y TIPO DE LAMPARA SOLICITADA

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #270, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-16 CON PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 2X50 INCLUYE: CABLEADO, HERRAJES, EQUIPO MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR CUANTAS PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DEBEMOS CONSIDERAR

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #280, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE: CABLE THW N°8 INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR CANTIDAD Y CALIBRE DE CABLES QUE DEBEMOS CONSIDERAR (LINEAS)



POR ML DE ALIMENTACION SOLICITADA

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #290, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL DE 1000 WATTS DOBLE INCLUYE: POTE METALICO, DE 12 MTS DE ALTURA, CRUCETA DE SUGESION, GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: DEBEMOS CONSIDERAR LA CONSTRUCCION DE LA BASE PARA EL POSTE? O YA EXISTE

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #290, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL DE 1000 WATTS DOBLE INCLUYE: POTE METALICO, DE 12 MTS DE ALTURA, CRUCETA DE SUGESION, GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DE LAMPARA COMO REFERENCIA DE LO SOLICITADO

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #350, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO COLOR BLANCO INCLUYE, CUELLO DE CERA, HERRAJES, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO DEL INODORO

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #360, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.

PREGUNTA: DEBEMOS CONSIDERAR LLAVE MEZCLADORA DENTRO DE ESTE CONCEPTO? ,FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO DEL LAVABO Y MEZCLADORA

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #370, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGUITORIO BLANCO INCLUYE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DEL MIGUITORIO A CONSIDERAR

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #380, el cual dice: FABRICACION DE BASE PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO REVESTIDO CON AZULEJO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.

PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR DIMENSIONES DE LA BARRA O BASE PARA LOS LAVABOS YA QUE VIENE CUANTIFICADA COMO PZAS

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #390, el cual dice: CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MANIOBRAS , HERRAMIENTAS EQUIPO Y MANO DE OBRA

PREGUNTA: SE LES SOLICITA DE FAVOR AMPLIAR LA INFORMACION PARA EL CORRECTO ANALISIS DE LO SOLICITADO, YA QUE NO ESPECIFICAN TIPO DE TRANSFORMADOR, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MISMO ,CAPACIDAD,VOLTAJE DE OPERACIÓN, ETC.

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #410, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELA DE MEZQUITE EN AREA DE ECENARIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR ESPESOR Y ACABADO DE LA MISMA

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #420, el cual dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS DE 85 CMS PROFUNDIDAD DE 75 CM DE ANCHO SDE 55 CM CON OPCION A 53 Y 52 CM .

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO DE LAS BUTACAS COMO REFERENCIA A LO SOLICITADO

RESPUESTA: BUTACA MOD. COCORDE

En el Concepto Numero Consecutivo #430, el cual dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS MODELO 50HC15-25TR MARCA CARRIER 50HC-D28A345-0A0A0 DE 25 TONS. PARA EL AREA TOTAL DEL TEATRO INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, DUCTERIA, DIFUSORES, DUCTERIA DE ROTORNO, MANO DE OBRA EQUIPO Y



HERRAMIENTA.

PREGUNTA: SE LES SOLICITA DE FAVOR AMPLIAR LA INFORMACION DE LO SOLICITADO , YA QUE VIENE CUANTIFICADO COMO UN LOTE, CUANTOS EQUIPOS, DE 25 TON DEBEMOS CONSIDERAR?, DISTRIBUCION Y DIMENSIONES DE LA DUCTERIA, CANTIDAD DE DIFUSORES, ETC

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

En el Concepto Numero Consecutivo #440, el cual dice: FABRICACION DE AREA DE EXPLANADA CON ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRAS, GUARNICIONES, CARPETA ASFALTICA MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PREGUNTA: SE SOLICITA PLANO Y DE SER POSIBLE EL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON SU CUANTIFICACION YA QUE VIENE SOLICITADO COMO UN LOTE

RESPUESTA: SE ELIMINA ESTE CONCEPTO EN CATALOGO NUEVO

9.- En razón de la información entregada en este acto, se les informa a los participantes que se convoca a una segunda junta de aclaraciones el día **12 de Mayo de 2017 a las 10:00 horas** en este mismo lugar

POR LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. ARMANDO FRANCISCO GRIMALDO VILLALOBOS
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

ING. JUAN MANUEL CONTRERAS SALAZAR
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ING. JOSE LUIS GONZALEZ DAVILA
POR LA DIRECCION DE EDIFICACIÓN

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)


PERPILLEIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

YABE PROYECTOS, S.A. DE C.V.


Aaron Flores Garza

JPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COTELSA, S.A. DE C.V.


Ing. Carlos Treviño Paredes

EDIFICACIONES MEZAL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.